11250/2011

Faktúra F 2011193

Dodávateľ: **Marek MATEJ - PLYNOMA**
Petrovanská 34/A
08005 Prešov
Slovensko

IČO: **14369184** DIČ: **1020743163** IČ DPH: **SK1020743163**
č. ŽR: 707-4752
Tel.: 051/ 7732466 E-mail: plynoma@plynoma.sk
Fax: 051/ 7734969 WWW:

Účet: **6783606005/1111** VS: **2011193**
IBAN: SK25 1111 0000 0067 8360 6005 KS: 0308
Banka: UniCredit Bank SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **07.07.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **18.07.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **08.08.2011** Objednávka: ZOD 02/2011/M
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec ŠIROKÉ
Obecný úrad
Široké 118
08237 Široké
Slovenská republika

Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č.02/2011/Ma za vykonané práce na stavbe:Rozšírenie obytnej zóny IBV Húrky, Široké:"STL pripojovací plynovod a prípojky plynu". takto:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	STL Plynovod - Hlavná trasa	18 975,01	20	22 770,01	
2.	Plynovodné STL prípojky k RD	9 244,98	20	11 093,98	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**28 219,99**	**5 644,00**	**33 863,99**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **33 863,99 EUR**

Slovom: TridsaťtritisícOsemstošesťdesiattri 99/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.
S vyfakturovanou čiastkou súhlasím.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 20 -07- 2011
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Kamila Ujacká

Faktúru vytlačil: Kamila Ujacká

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum): 19.7.11

② PLYNOMA Marek MATEJ
Petrovanská 34/A, 080 05 PREŠOV
IČO 14369184 IČ DPH: SK1020743163
Tel. 051/7732 466, 7734 969

Pečiatka a podpis

POLOŽKOVITÉ VYÚČTOVANIE – Hlavná trasa

Stavba: IBV HURKY, Široké
Objekt: Pripojovací STL PLYNOVOD
Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: Marek MATEJ – PLYNOMA, Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov

7.7.2011

P.Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková v SKK	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v SKK	Cena celkom v EUR
	1	**Zemné práce**					**206818,18**	**6865,11**
1	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	20,000	96,50	3,20	1930,00	64,06
2	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	3,000	58,50	1,94	175,50	5,83
3	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,500	294,65	9,78	1325,93	44,01
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	398,700	206,50	6,85	82331,55	2732,91
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	398,700	18,50	0,61	7375,95	244,84
6	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	37,500	711,50	23,62	26681,25	885,66
7	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	37,500	31,40	1,04	1177,50	39,09
8	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3-bod napojenia	m3	4,500	497,86	16,53	2240,37	74,37
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	4,500	44,20	1,47	198,90	6,60
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	133,110	67,50	2,24	8984,93	298,24
11	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,500	53,40	1,77	240,30	7,98
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,500	47,50	1,58	213,75	7,10
13	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	133,110	47,50	1,58	6322,73	209,88
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,960	56,50	1,88	223,74	7,43
15	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	303,090	56,50	1,88	17124,59	568,43
16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	88,740	197,50	6,56	17526,15	581,76
17	5833710100	STRKOPIESOK 0-8 B	T	88,740	369,00	12,25	32745,06	1086,94
	4	**Vodorovné konštrukcie**					**36183,74**	**1201,08**
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	44,370	815,50	27,07	36183,74	1201,08
	8	**Rúrové vedenie**					**22246,63**	**738,45**
19	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	493,000	8,50	0,28	4190,50	139,10
20	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	493,000	16,50	0,55	8134,50	270,02
21	899721112	Rozvinutie a úloženie výstražnej fólie z PVC	m	493,000	7,50	0,25	3697,50	122,73
22	2830002000	Fólia žlta s potlačou -POZOR PLYN	m	497,930	12,50	0,41	6224,13	206,60
	99	**Presun hmôt HSV**					**30876,93**	**1024,93**
23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	172,980	178,50	5,93	30876,93	1024,93
	23-M	**Montáže potrubia**					**181358,75**	**6020,01**
24	230140179	Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 89 x 4, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	1,000	1162,40	38,58	1162,40	38,58
25	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	1950,00	64,73	1950,00	64,73
26	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2-chránička	m	19,000	57,00	1,89	1083,00	35,95
27	2861120300	PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x12000mm	m	19,950	212,00	7,04	4229,40	140,39
28	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky D 110	m	19,000	964,20	32,01	18319,80	608,11
29	230202005	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 63 mm	m	443,000	54,50	1,81	24143,50	801,42
30	2861119500	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 63x 5.8mm nav+5%	m	465,150	108,00	3,58	50236,20	1667,54
31	230202006	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 90 mm	m	50,000	61,50	2,04	3075,00	102,07
32	2861119700	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 90x 8.2mm+5%	m	52,500	152,00	5,05	7980,00	264,89
33	230203006	Montáž objímky MB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63	ks	5,000	215,50	7,15	1077,50	35,77
34	2861600600	FRIALEN presuvná objímka MB PE 100 SDR 11 DN 63	ks	5,000	234,00	7,77	1170,00	38,84
35	230203008	Montáž objímky MB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	220,50	7,32	220,50	7,32
36	2861600800	FRIALEN presuvná objímka MB PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	378,00	12,55	378,00	12,55
37	230203142	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 90/63	ks	1,000	220,50	7,32	220,50	7,32
38	2861614200	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 90/63	ks	1,000	511,50	16,98	511,50	16,98
39	230203185	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	2,000	215,50	7,15	431,00	14,31

POLOŽKOVITÉ VYÚČTOVANIE – Hlavná trasa

Stavba: IBV HURKY, Široké
Objekt: Pripojovací STL PLYNOVOD
Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: Marek MATEJ – PLYNOMA, Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov

7.7.2011

P.Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková v SKK	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v SKK	Cena celkom v EUR
40	2861618500	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 63	ks	2,000	536,00	17,79	1072,00	35,58
41	230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	220,50	7,32	220,50	7,32
42	2861621200	FRIALEN T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	1271,00	42,19	1271,00	42,19
43	230203365	Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90 st.,PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	220,50	7,32	220,50	7,32
44	2861636500	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	8798,00	292,04	8798,00	292,04
45	2315111000	SERVIWRAP- protikorózna ochrana	ks	1,000	950,00	31,53	950,00	31,53
46	2315162000	SERVIWRAP Primer AB	l	1,000	475,00	15,77	475,00	15,77
47	2315164000	MOULDING PUTTY-tmel	kg	1,000	301,26	10,00	301,26	10,00
48	230203595	Montáž prechodky USTR PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 90/80	ks	1,000	220,50	7,32	220,50	7,32
49	2861660500	FRIALEN prechodka PE/oceľ USTR d/DN 90/80	ks	1,000	5576,00	185,09	5576,00	185,09
50	230203966	Montáž krytky B Kappe uzatváracej PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	215,50	7,15	215,50	7,15
51	230203968	Montáž krytky B Kappe uzatváracej PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	220,50	7,32	220,50	7,32
52	2861696600	FRIALEN uzatváracia krytka MV PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	410,50	13,63	410,50	13,63
53	2861696800	FRIALEN uzatváracia krytka MV PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	912,00	30,27	912,00	30,27
54	230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,000	255,50	8,48	255,50	8,48
55	4227512300	Odbočkový T-kus,typ D-410 DN80	ks	1,000	3878,42	128,74	3878,42	128,74
56	422853021	Bezpečnostná zátka D-410 TYP G-121	ks	1,000	638,07	21,18	638,07	21,18
57	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	1,000	315,00	10,46	315,00	10,46
58	2861635200	FRIALEN teleskopická zemná súprava pre DAV BS,hĺbka v m 1,1-1,8	ks	1,000	1275,00	42,32	1275,00	42,32
59	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	3,000	91,80	3,05	275,40	9,14
60	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	1,000	650,00	21,58	650,00	21,58
61	5524218300	Poklop hydrantový	ks	2,000	1215,00	40,33	2430,00	80,66
62	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	8,000	165,00	5,48	1320,00	43,82
63	1414102400	Orientačný stĺpik na označenie plynovodu	ks	8,000	635,00	21,08	5080,00	168,63
64	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	2,000	250,00	8,30	500,00	16,60
65	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	443,000	39,50	1,31	17498,50	580,84
66	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	50,000	41,50	1,38	2075,00	68,88
67	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	493,000	9,10	0,30	4486,30	148,92
68	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	ks	3,000	1210,00	40,16	3630,00	120,49
							94157,00	**3125,44**
		Ostatné						
69	SPC DZ	Dopravné značenie	sb	1,000	5500,00	182,57	5500,00	182,57
70	SPC -GEO	Porealizačné zameranie plynovodu	m	493,000	21,50	0,71	10599,50	351,84
71	SPC -GEO2	Geodetické zameranie výškopisu a polohopisu	m	493,000	27,50	0,91	13557,50	450,03
72	SPC RS	Revízie a skúšky	Hod	20,000	500,00	16,60	10000,00	331,94
73	SPC TI	Účasť Technickej inšpekcie na tlakových skúškach	Sb	1,000	11500,00	381,73	11500,00	381,73
74	SPC-PREP0J	Prepojenie plynovodu + odvzdušnenie	Sb	1,000	18500,00	614,09	18500,00	614,09
75	SPC-projekt	Projekčné práce zo ZRN	sub	1,000	24500,00	813,25	24500,00	813,25

Celkom:	**571 641,2 Sk**	**18 975,01 EUR**
DPH:	**114 328,2 Sk**	**3 795,00 EUR**
Celkom s DPH:	**685 969,5 Sk**	**22 770,01 EUR**

POLOŽKOVITÉ VYÚČTOVANIE - PRÍPOJKY

Stavba: IBV HURKY, Široké
Objekt: Plynovodné STL prípojky k RD
Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: Marek MATEJ – PLYNOMA, Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov

7.7.2011

P.Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková v SKK	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v SKK	Cena celkom v EUR
	1	**Zemné práce**					**57591,27**	**1911,68**
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	99,000	368,50	12,23	36481,50	1210,96
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	99,000	18,50	0,61	1831,50	60,79
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	29,700	38,20	1,27	1134,54	37,66
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,800	104,60	3,47	2071,08	68,75
5	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	19,800	47,50	1,58	940,50	31,22
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	69,300	56,50	1,88	3915,45	129,97
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,800	197,50	6,56	3910,50	129,80
8	5833710100	STRKOPIESOK 0-8 B	T	19,800	369,00	12,25	7306,20	242,52
	4	**Vodorovné konštrukcie**					**8073,45**	**267,99**
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,900	815,50	27,07	8073,45	267,99
	8	**Rúrové vedenie**					**7084,63**	**235,17**
10	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	157,000	8,50	0,28	1334,50	44,30
11	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	157,000	16,50	0,55	2590,50	85,99
12	899721112	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC	m	157,000	7,50	0,25	1177,50	39,09
13	2830002000	Fólia žlta s potlačou -POZOR PLYN	m	158,570	12,50	0,41	1982,13	65,79
	99	**Presun hmôt HSV**					**6893,67**	**228,83**
14	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,620	178,50	5,93	6893,67	228,83
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**					**10710,00**	**355,51**
15	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	30,000	21,50	0,71	645,00	21,41
16	3195330004	Závitové fitingy mosadzné zátka 1" IVAR č.1878G0006	ks	30,000	42,00	1,39	1260,00	41,82
17	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	30,000	78,50	2,61	2355,00	78,17
18	5517400910	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	30,000	215,00	7,14	6450,00	214,10
	23-M	**Montáže potrubia**					**171218,30**	**5683,41**
19	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	2047,00	67,95	2047,00	67,95
20	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	157,000	6,50	0,22	1020,50	33,87
21	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7(chránicka)	m	157,000	54,50	1,81	8556,50	284,02
22	2861121400	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8mm nav(chránička)	m	164,850	108,00	3,58	17803,80	590,98
23	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 63	m	31,000	910,50	30,22	28225,50	936,91
24	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	m	157,000	102,50	3,40	16092,50	534,17
25	2861121100	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm nav	m	164,850	36,00	1,19	5934,60	196,99
26	230203003	Montáž objímky MB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	30,000	185,50	6,16	5565,00	184,72
27	230203239	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou D 63/32	ks	30,000	185,50	6,16	5565,00	184,72
28	2861623900	FRIALEN prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 63/32	ks	30,000	1130,00	37,51	33900,00	1125,27
29	230203601	Montáž prechodky USTM PE/oceľ s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	30,000	185,50	6,16	5565,00	184,72
30	2861660100	FRIALEN prechodka PE/oceľ USTM s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 32/1"	ks	30,000	1032,41	34,27	30972,30	1028,09
31	2315234000	Tmel silikonový pre útesnenie chráničky	ks	16,000	142,35	4,73	2277,60	75,60
32	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	157,000	39,50	1,31	6201,50	205,85
33	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	157,000	9,50	0,32	1491,50	49,51

POLOŽKOVITÉ VYÚČTOVANIE - PRÍPOJKY

Stavba: IBV HURKY, Široké
Objekt: Plynovodné STL prípojky k RD
Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: Marek MATEJ – PLYNOMA, Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov

7.7.2011

P.Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková v SKK	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v SKK	Cena celkom v EUR
		Ostatné					**16943,00**	**562,40**
34	SPC -GEO	Porealizačné zameranie plynovodu	m	157,000	21,50	0,71	3375,50	112,05
35	SPC -GEO2	Geodetické zameranie výškopisu a polohopisu	m	157,000	27,50	0,91	4317,50	143,31
36	SPC-projekt	Projekčné práce zo ZRN	sub	1,000	9250,00	307,04	9250,00	307,04

Celkom:	**278 514,3 Sk**	**9 244,98 EUR**
DPH:	**55 702,9 Sk**	**1 849,00 EUR**
Celkom s DPH:	**334 217,2 Sk**	**11 093,98 EUR**