29. JÚN 2016 16294/2016

Dodávateľ :

SAF montech, s.r.o.

Sedlice
08243 Sedlice pri Prešove
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **45993335** DIČ: **2023208990**
IČ DPH: **SK2023208990**
Okresného súdu Prešov odd. vložka číslo 24006/P

Banka : Tatra banka, a.s. Prešov
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : **2923851072/1100**
IBAN : **SK25 1100 0000 0029 2385 1072**
Tel.: +421940787508
Faktúru vyhotovil : Fejerčák Štefan

Odberateľ :

Obec Široké
Široké 118
082 37 Široké
SLOVENSKO

IČO: **00327832** DIČ: **2020548189**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : **05160005**

Poštová adresa:

Obec Široké
Široké 118
082 37 Široké

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
27.06.2016	27.06.2016	**11.07.2016**

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Dovoz
Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :Každý deň omeškania úhrady faktúry bude sankciovaný 0,05% z fakturovanej sumy. Materiál a tovar použitý pri predmete fakturovania je vo výlučnom vlastníctve dodávateľa SAF montech,s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry.

Fakturujeme Vám za elektromontážne práce vykonané na budove Obecného úradu Široké.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	M	CYKY 3x1,5 - J	20	105,00	m	0,40	42,00	
2	M	CYKY 3x2,5 - J	20	200,00	m	0,63	126,00	
3	M	CYKY 5x2,5 - J	20	25,00	m	0,93	23,25	
4	M	CYKY 4x4 -B	20	30,00	m	1,62	48,60	
5	M	CY 6 N3H	20	25,00	m	0,42	10,50	
6	M	SYKFY 2X2X0,5	20	154,00	m	0,18	27,72	
7	M	FTP CAT.5E UP	20	74,00	m	0,37	27,38	
8	D	uloženie kábla do 2,5mm	20	330,00	m	0,97	320,10	
9	D	uloženie kábla do 6 mm	20	30,00	m	1,10	33,00	
10	D	uloženie komunikačných káblov	20	228,00	m	0,61	139,08	
11	D	uloženie drôtu do 6	20	25,00	m	0,40	10,00	
12	D	výsek drážok v murive	20	61,00	m	3,50	213,50	
13	D	výsek lôžka pre KR - KO 68	20	49,00	ks	1,20	58,80	
14	D	výsek lôžka pre KR 97	20	1,00	ks	2,70	2,70	
15	D	výsek lôžka pre krabicu 240/300	20	1,00	ks	4,50	4,50	
16	D	výsek pre RMS do 20 kg	20	3,00	ks	25,00	75,00	
17	M	krabica KR 68	20	49,00	ks	0,24	11,76	
18	M	krabica KR 97	20	2,00	ks	0,45	0,90	
19	M	krabica 240/300	20	1,00	ks	3,40	3,40	
20	D	osadenie KR - KO 68 + zahustenie káblov	20	49,00	ks	3,40	166,60	
21	D	osadenie KR - KO 97 + zahustenie káblov	20	2,00	ks	3,78	7,56	
22	D	osadenie krabice 240/300	20	1,00	ks	4,20	4,20	
23	M	trubka FXP - NF 750	20	50,00	m	0,24	12,00	
24	D	osadenie trubky do 32 fis	20	50,00	m	0,47	23,50	
25	M	PCV žľab 20x25	20	14,00	m	0,37	5,18	
26	D	montáž PVC žľaba do 30 vrátane kotviaceho materiálu	20	14,00	m	1,98	27,72	
27	M	RMS rozvodnica: obsahuje-3ks 10A/1P+ 5 ks 16A/1P + 1ks 32A/3P + 3ks prúdový chránič 16/25A, prepäťová ochrana B+C 3P + spojovací materiál	20	1,00	ks	444,00	444,00	
28	M	RMS rozvodnica SIRÉNA - obsahuje: 1ks-6A/1P + 1ks-10A/1P +1ks 16A/3P + 1ks cos. relé PTS + 1 ks spínacie hodiny + menu, stykač 1ks/3P + spojovací materiál.	20	1,00	ks	196,00	196,00	

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

29	M	RMS rozvodnica Archív - obsahuje : 1ks 25A/3p + 1ks prúd. chránič 63A/4P + 2ks 10A/1P +6ks 16A/1P + spojovací materiál	20	1,00	ks	176,00	176,00	
30	D	zapojenie + označenie + spustenie RMS	20	3,00	ks	45,00	135,00	
31	M	krabica SCAME - prepojovacia	20	1,00	ks	4,10	4,10	
32	M	stúpačková svorkovnica UP	20	3,00	ks	16,30	48,90	
33	M	krabica spojovacia 32x32x4 + veko	20	2,00	ks	3,90	7,80	
34	D	zapojenie rozdeľovacích krabíc + spojky	20	3,00	ks	19,00	57,00	
35	M	jednozásuvka Sedna	20	25,00	ks	2,80	70,00	
36	D	zapojenie jedno-zásuvky	20	25,00	ks	1,97	49,25	
37	M	zásuvka zelená ABB (UPS)	20	2,00	ks	4,20	8,40	
38	M	rámček ABB biely	20	2,00	ks	0,82	1,64	
39	D	zapojenie zásuvky (1)	20	2,00	ks	1,97	3,94	
40	M	Dvojzásuvka biela Sedna	20	1,00	ks	3,34	3,34	
41	D	montáž dvojzásuvka Sedna	20	1,00	ks	2,95	2,95	
42	M	vypínač sedna rada1	20	3,00	ks	2,70	8,10	
43	M	vypínač sedna rada 5	20	1,00	ks	4,07	4,07	
44	D	zapojenie a montáž vypínača rada 1	20	3,00	ks	1,16	3,48	
45	D	zapojenie a montáž vypínača rada 5	20	1,00	ks	1,39	1,39	
46	M	záslepka sedna	20	3,00	ks	2,19	6,57	
47	D	montáž záslepiek do kr 68	20	3,00	ks	0,60	1,80	
48	M	dat. zasuvka 5e + rj11 telefon	20	3,00	ks	8,11	24,33	
49	M	dat. zasuvka 5e 2x sedna	20	1,00	ks	9,07	9,07	
50	M	zasuvka telefon RJ11 2x Sedna	20	1,00	ks	7,97	7,97	
51	M	dat. zásuvka 5e Sedna	20	2,00	ks	9,37	18,74	
52	D	zapojenie dátových a tel. zásuviek	20	9,00	ks	3,70	33,30	
53	M	spojovací a spotrebný materiál	20	1,00	bal	18,00	18,00	
54		nešpecifikované práce (vyhľadávanie zásuvkových okruhov, vyhľadávanie starých kabeláží, preskúšanie a odskúšanie starej inštalácie, označenie starej inštalácie a prepájanie/ spúšťanie starej inštalácie) 2 osoby po 5 hod	20	10,00		10,00	100,00	
55	M	jednorámček sedna biely	20	21,00	ks	0,52	10,92	
56	M	dvojrámček biely Sedna	20	5,00	ks	1,09	5,45	
57	M	trojrámček biely Sedna	20	2,00	ks	1,47	2,94	
58	M	päťrámček biely Sedna	20	1,00	ks	2,87	2,87	

Základ pre DPH 20 % :	2 892,27
DPH 20 % :	578,45
Celková suma s DPH	**3 470,72**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**3 470,72**

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru .

Podpis a pečiatka :

PAY by square